

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 D-21-4 事業名 下水道事業(雨水地下貯留施設整備)
事業費 総額 3,123,723 千円 (内訳: 本工事費 2,744,961 千円、調査設計費 100,351 千円、 用地費 186,652 千円、補償費 91,759 千円)
事業期間 平成 24 年度～平成 31 年度
事業目的・事業地区 東日本大震災の地震による地盤沈下及び津波被害を踏まえ、内水排除困難区域(桜木地区等)における雨水貯留機能の確保による雨水浸水被害の軽減を図り、衛生的な生活環境・企業経営環境の再生を目指して、八幡ポンプ場南側と栄地区に雨水調整池の整備を行う。
位置図 
事業結果 対象施設: 八幡第一雨水調整池、八幡第二雨水調整池 <平成 24 年度～平成 29 年度> ・調査設計 100,351 千円 <平成 28 年度～平成 31 年度> ・本工事 2,744,961 千円 <平成 27 年度～平成 27 年度> ・用地買収 186,652 千円 <平成 27 年度～平成 29 年度> ・物件移転補償 91,759 千円
事業の実績に関する評価 ①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 ・本計画に基づき 10 年に 1 回程度発生が想定される大雨に対応するための調整池が整備されたことから事業が適正に執行されていると判断される。 ②コストに関する調査・分析・評価 ・コストについては比較できる直近の同種他事業が無いため分析は困難であるが、

工事費については、経済性などを総合的に判断し、設計・工事を地方共同法人日本下水道事業団に発注したことから、妥当であると判断できる。

③事業手法に関する調査・分析・評価

・本事業は、以下のとおり、事業を進めることができた。

<想定した事業期間>

調査設計	入札手続き・発注・完了	平成 25 年 1 月～平成 27 年 9 月
用地	完了	平成 26 年 10 月～平成 28 年 3 月
補償	完了	平成 27 年 4 月～平成 28 年 6 月
工事	入札手続き・発注・完了	平成 27 年 4 月～平成 29 年 3 月

<実際に事業に要した事業期間>

調査設計	入札手続き・発注・完了	平成 25 年 1 月～平成 29 年 12 月
用地	完了	平成 28 年 3 月～平成 28 年 3 月
補償	完了	平成 28 年 3 月～平成 29 年 11 月
工事	入札手続き・発注・完了	平成 28 年 6 月～令和元年 12 月

・地権者や埋設物占有者との協議に時間を要した結果、事業完了が遅れてしまった。

事業担当部局

上下水道部施設整備課 電話番号：022-368-1141