

(様式1)

多賀城市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

多賀城市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	160,300	101,282
	H24	2,600,651	1,296,797
	H25	9,584,647	9,082,058
	H26	12,178,520	9,555,078
	H27	12,277,350	11,247,018
	H28	4,408,566	5,916,332
	H29	3,044,749	4,224,832
	H30	747,651	2,061,788
	R1	527,207	847,488
	R2	240,419	249,711
	R3	0	0
合計	45,770,060	44,582,384	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	45,770,060	0	44,582,388	1,187,672

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	1,736	145
	H25	0	3,374
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	R1	224,640	224,640
	R2	216,000	142,936
	R3	0	0
合計	442,376	371,095	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	44,582,388	45,770,060	0	0	1,187,672
都道府県交付分	371,095	442,376	1,783	0	73,064
合計	44,953,483	46,212,436	1,783	0	1,260,736

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

多賀城市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	市内41遺 跡	市	市	直接	完了	420,000	H23	～	R2	H23	13,500		2,556	10,944	平成23年度調査件数:7件 平成25年度調査件数:16件 平成26年度調査件数:7件 平成27年度調査件数:8件 平成28年度調査件数:14件 平成29年度調査件数:7件 平成30年度調査件数:2件 令和元年度調査件数:2件 令和2年度調査件数:2件
																	H24	161,838		26,530	135,308	
																	H25	139,661		22,416	117,245	
																	H26			23,261	▲ 23,261	
																	H27			8,903	▲ 8,903	
																	H28			11,860	▲ 11,860	
																	H29			6,144	▲ 6,144	
																	H30			917	▲ 917	
																	R1			20,358	▲ 20,358	
																	R2			12,868	▲ 12,868	
																	R3				0	
																	累計	314,999	0	135,813	179,186	
																	2	◆	A	-	4	
H24	2,000		1,272	728																		
H25	30,875		27,096	3,779																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	32,875	0	28,368	4,507																		
15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	多賀城市 全域	県	県	直接	完了	4,693	H24	～	H25						H23
																	H24	1,736		145	1,591	
																	H25		1,783	3,374	▲ 1,591	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	1,736	1,783	3,519	0	

(様式2A)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	13,500	0	2,556	10,944	
										H24	163,838	0	27,802	136,036	
										H25	170,536	0	49,512	121,024	
										H26	0	0	23,261	▲ 23,261	
										H27	0	0	8,903	▲ 8,903	
										H28	0	0	11,860	▲ 11,860	
										H29	0	0	6,144	▲ 6,144	
										H30	0	0	917	▲ 917	
										R1	0	0	20,358	▲ 20,358	
										R2	0	0	12,868	▲ 12,868	
										R3	0	0	0	0	
								461,094	市町村交付分 計		347,874	0	164,181	183,693	
										H23	0	0	0	0	
										H24	1,736	0	145	1,591	
										H25	0	1,783	3,374	▲ 1,591	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								4,693	都道府県交付分 計		1,736	1,783	3,519	0	
										H23	13,500	0	2,556	10,944	
										H24	165,574	0	27,947	137,627	
										H25	170,536	1,783	52,886	119,433	
										H26	0	0	23,261	▲ 23,261	
										H27	0	0	8,903	▲ 8,903	
										H28	0	0	11,860	▲ 11,860	
										H29	0	0	6,144	▲ 6,144	
										H30	0	0	917	▲ 917	
										R1	0	0	20,358	▲ 20,358	
										R2	0	0	12,868	▲ 12,868	
										R3	0	0	0	0	
								465,787	合計		349,610	1,783	167,700	183,693	

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	D	1	1	1	1	道路事業(清水沢多賀城線)	都市計画道路清水沢多賀城線	市	市	直接	完了	9,884,424	H23	~	R2	H23	38,750		38,750	0	25年9月道路詳細設計発注(完了)。25年11月橋梁詳細設計発注(完了)。26年1月補償調査発注。26年1月土地評価、不動産鑑定発注(完了)。26年5月用地補償総合技術業務発注。用地買収、建物補償契約開始。 27年9月橋梁下部工工事発注。 二線橋新設工事発注。 上部工発注。道路改築工事発注 上部工、道路改築工事 道路改築工事 道路改築工事
																H24	62,000		61,996	4	
																H25	196,075		196,072	3	
																H26	2,155,933		2,155,931	2	
																H27	1,129,175		1,129,172	3	
																H28	766,637		766,637	0	
																H29	2,811,186		2,811,186	0	
																H30	230,436	8,215	230,435	8,216	
																R1	131,009		139,224	▲ 8,215	
																R2	131,009		54,194	76,815	
																R3				0	
																累計	7,652,210	8,215	7,583,597	76,828	
																4	D	1	2	2	
H24	48,825		26,491	22,334																	
H25			21,232	▲ 21,232																	
H26			▲ 476	476																	
H27				0																	
H28		▲ 1,578		▲ 1,578																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	48,825	▲ 1,578	47,247	0																	
5	D	4	1	1	災害公営住宅整備事業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	完了	4,867,976	H24	~	H26	H23				884,870	25年6月工事着工(建設予定戸数:160戸)。 26年10月住宅譲渡変更契約。	
															H24	884,870		4,552,185	▲ 884,870		
															H25	3,667,315		▲ 21,417	21,417		
															H26				0		
															H27				0		
															H28		▲ 21,417		▲ 21,417		
															H29				0		
															H30				0		
															R1		▲ 271,290	▲ 271,290	0		
															R2				0		
															R3				0		
累計	4,552,185	▲ 292,707	4,259,478	0																	
6	D	20	1	1	都市防災推進関連調査事業	市内全域	市	市	直接	完了	88,093	H23	~	H25	H23	47,850		0	47,850	25年4月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。	
															H24	26,250		60,634	▲ 34,384		
															H25	6,000		5,433	567		
															H26				0		
															H27				0		
															H28		▲ 14,029		▲ 14,029		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
累計	80,100	▲ 14,029	66,067	4																	

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	D	-	20	-	2	住民自治組織 強化支援事業	大代地区 他	市	市	直接	完了	2,399	H24	~	H25	H23				0	25年5月委託業務発注(完了)。
																H24	900		899	1	
																H25	900		900	0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28		▲ 1		▲ 1	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	1,800	▲ 1	1,799	0	
																8	◆ D	-	20	-	
H24	37,840		0	37,840																	
H25	174,160		58,380	115,780																	
H26				0																	
H27		▲ 8,328		▲ 8,328																	
H28		▲ 145,292		▲ 145,292																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	212,000	▲ 153,620	58,380	0																	
9	D	-	21	-	1	下水道事業 (雨水整備)	宮内・八 幡・明月 町前雨水 幹線他	市	市	直接	完了	5,486,070	H24	~	R1						H23
																H24	51,075		31,837	19,238	
																H25	1,040,475		261,276	779,199	
																H26			400,335	▲ 400,335	
																H27	2,194,341		1,268,593	925,748	
																H28			842,888	▲ 842,888	
																H29		461,598	577,984	▲ 116,386	
																H30	410,286		390,476	19,810	
																R1			178,684	▲ 178,684	
																R2		▲ 43,225		▲ 43,225	
																R3				0	
																累計	3,696,177	418,373	3,952,073	162,477	
																10	D	-	21	-	2
H24	15,750		15,750	0																	
H25	575,812		509,735	66,077																	
H26				0																	
H27	865,320		865,318	2																	
H28	1,443,652		1,277,398	166,254																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	2,900,534	0	2,668,201	232,333																	

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
11	◆	D	-	21	-	1	-	1	総合治水対策 計画策定事業	砂押川流 域	市	市	直接	完了	74,970	H23	~	H24	H23	60,200	59,976	224		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28		▲ 224	▲ 224		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	60,200	▲ 224	59,976		0
12	◆	D	-	21	-	1	-	2	内水排除困難 地域側溝整備 事業	工場地 帯・大代 地区	市	市	直接	完了	847,154	H24	~	R2	H23			0	26年6月工事発注(完了)。 28年12月工事発注。 28年12月工事減額 工場街路排水工事発注 排水施設整備工事	
																			H24	39,200	39,198	2		
																			H25	217,440		217,440		
																			H26		217,439	▲ 217,439		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		421,083	419,913		1,170
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	256,640	421,083	676,550		1,173
13		D	-	22	-	1	-		八幡通り防災 公園整備事業	八幡通り 公園	市	市	直接	完了	278,072	H24	~	R2	H23			0	28年12月排水整備工事発注 28年12月排水整備工事(減額) 防災緑地整備工事	
																			H24	101,625	101,623	2		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28		0	0		
																			H29			0		
																			H30	106,929		101,444		5,485
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	208,554	0	203,067		5,487
14		D	-	22	-	2	-		防災緑地整備 事業	東北電力 高圧線下	市	市	直接	完了	16,884	H24	~	H25	H23			0		
																			H24	17,512	12,663	4,849		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28		▲ 4,849	▲ 4,849		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	17,512	▲ 4,849	12,663		0

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
16	D	-	3	-	1	緊急避難路整備事業(橋梁耐震化)	樋の口大橋、鎮守橋、舟橋、笠神新橋	市	市	直接	完了	446,337	H24	~	H28	H23				0	25年8月工事(樋の口大橋)発注(完了)。25年10月工事(舟橋、鎮守橋、笠神新橋)発注(完了)。			
																H24	23,250		23,249	1				
																H25	262,260		262,260	0				
																H26	62,000		60,400	1,600				
																H27				0				
																H28		▲ 1,599		▲ 1,599				
																H29				0				
																H30				0				
																R1				0				
																R2				0				
																R3				0				
累計	347,510	▲ 1,599	345,909	2																				
17	D	-	21	-	3	下水道事業(中央雨水ポンプ場整備)	中央雨水ポンプ場	市	市	直接	完了	365,256	H24	~	H24	H23				0				
																H24	479,700		273,940	205,760				
																H25				0				
																H26				0				
																H27				0				
																H28		▲ 205,757		▲ 205,757				
																H29				0				
																H30				0				
																R1				0				
																R2				0				
																R3				0				
累計	479,700	▲ 205,757	273,940	3																				
18	◆	D	-	1	-	2	-	1	街路樹植栽整備事業	津波被害地域	市	市	直接	完了	69,135	H24	~	H25	H23				0	25年9月工事発注(完了)。
																			H24	26,400		26,399	1	
																			H25	29,600		28,907	693	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28		▲ 694		▲ 694	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計	56,000	▲ 694	55,306	0																				

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	D-15-1-1	多賀城市津波復興拠点整備事業	八幡地区	市	市	直接	完了	5,422,000	H24 ~ R1	H23				0	25年8月測量業務発注(完了)。25年9月地質調査業務発注(完了)。26年1月実施設計業務発注。26年1月不動産鑑定評価業務発注(完了)。26年6月用地買収、建物補償契約開始。26年9月造成工事発注。27年4月用地買収。5月道路工事、調整池工事発注。29年2月造成工事発注。道路工事発注。多目的イベントスペース、備蓄倉庫発注
										H24	18,750		18,742	8	
										H25	61,500			61,500	
										H26	3,265,500		61,497	3,204,003	
										H27	456,000		3,265,497	▲ 2,809,497	
										H28			609,552	▲ 609,552	
										H29	62,250	202,500		264,750	
										H30			62,250	▲ 62,250	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
累計	3,864,000	202,500	4,017,538	48,962											
20	★F-2-1-1	市街地復興効果促進事業	多賀城市	市	市	直接	完了	2,425,010	H24 ~ R2	H23				0	26年1月拠点供給施設・排水施設整備事業の設計業務発注(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の測量設計業務発注(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の不動産鑑定評価業務発注(完了)。26年1月復興事業に伴う盛土材確保事業の盛土仮置き場賃借契約。26年3月復興事業に伴う盛土材確保事業の工事発注(完了)。26年5月拠点供給施設・排水施設整備事業の工業用水道移設補償契約。27年2月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事(一部)発注。27年2月区画整理がれき除去・撤去事業のがれき撤去工事(一部)発注。27年3月拠点供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事発注。27年11月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水汚水工事一部発注。27年6月区画整理調査測量設計業務発注。27年8月拠点供給施設・排水施設整備事業の水道工事発注。28年4月津波復興拠点整備用地買収(完了)。宮内地区災害公営住宅駐車場整備発注。29年2月津波復興拠点整備事業上水道、下水道工事発注。津波復興拠点整備事業道路工事、水道工事発注。平成30年3月コミュニティイベント開催。長寿命化計画発注。津波復興拠点上水道工事、道路工事発注
										H24	17,600		17,600	0	
										H25	550,484		547,148	3,336	
										H26	235,680		234,182	1,498	
										H27	2,938,485		730,088	2,208,397	
										H28	108,459	▲ 443,129		▲ 334,670	
										H29		▲ 1,089,885		▲ 1,089,885	
										H30		▲ 270,987		▲ 270,987	
										R1		▲ 106,699	248,036	▲ 354,735	
										R2			40,163	▲ 40,163	
										R3				0	
累計	3,850,708	▲ 1,910,700	1,817,217	122,791											

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	◆	D	-	4	-	1	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	完了	18,630	H25	~	H26	H23				0	
																		H24				0	
																		H25	34,000		14,903	19,097	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28		▲ 19,096		▲ 19,096	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	34,000	▲ 19,096	14,903	1	
																		22		D	-	4	
H24	311,166		311,166	0																			
H25	882,633		882,633	0																			
H26				0																			
H27	386,866		344,475	42,391																			
H28		▲ 42,390		▲ 42,390																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	1,580,665	▲ 42,390	1,538,274	1																			
23	◆	D	-	4	-	2	1	既存施設解体 補償事業(新 田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	210,122	H24	~	H24						H23
																		H24	184,000		168,097	15,903	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28		▲ 15,902		▲ 15,902	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	184,000	▲ 15,902	168,097	1	
																		24	◆	D	-	4	-
H24				0																			
H25	10,600		9,388	1,212																			
H26				0																			
H27				0																			
H28		▲ 1,212		▲ 1,212																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	10,600	▲ 1,212	9,388	0																			

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
25	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(鶴 ヶ谷地区)	鶴ヶ谷地区	市	市	直接	完了	8,459,936	H25	~	H27	H23				0	URと24年3月基本協定締結。 URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。 26年9月工事着工(建設予定戸数:274戸)(完了)
																H24				0	
																H25	1,470,856		1,470,855	1	
																H26	5,673,906		5,673,906	0	
																H27	388,885		257,680	131,205	
																H28		▲ 131,205		▲ 131,205	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	7,533,647	▲ 131,205	7,402,441	1	
																26	D	-	4	-	
H24				0																	
H25	117,048		100,510	16,538																	
H26				0																	
H27	1,352,633		1,352,633	0																	
H28		231,992	163,067	68,925																	
H29				0																	
H30		▲ 85,460		▲ 85,460																	
R1		▲ 2		▲ 2																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	1,469,681	146,530	1,616,210	1																	
27	D	-	17	-	1	宮内地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業計画作成事 業	宮内地区	市	市	直接	完了	84,000	H24	~	H25						H23
																H24	63,750		63,000	750	
																H25			0	0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28		▲ 750		▲ 750	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	63,750	▲ 750	63,000	0	
																28	◆D	-	20	-	1
H24	1,600		794	806																	
H25	38,400		38,383	17																	
H26				0																	
H27				0																	
H28		▲ 823		▲ 823																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	40,000	▲ 823	39,177	0																	

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
29	◆	D	-	20	-	1	-	3	都市防災推進 事業(防災備 蓄施設整備)	大規模災 害時指定 収容避難 所(市内1 2箇所)	市	市	直接	完了	25,956	H25	~	H25	H23			0	25年6月発注(完了)。	
																			H24			0		
																			H25	25,536		20,764		4,772
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28		▲ 4,772			▲ 4,772
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	25,536	▲ 4,772	20,764		0
																			30	◆	D	-		20
H24			0																					
H25	7,584		6,672	912																				
H26			0																					
H27			0																					
H28		▲ 912		▲ 912																				
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	7,584	▲ 912	6,672	0																				
31		D	-	21	-	4	-		下水道事業 (雨水地下貯 留施設整備)	桜木・栄 地区	市	市	直接	完了	3,535,646	H24	~	R1					H23	
																			H24	24,750		14,917	9,833	
																			H25			0	0	
																			H26	71,250		60,345	10,905	
																			H27	1,377,734		1,315,939	61,795	
																			H28	1,178,000		951,589	226,411	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	2,651,734	0	2,342,790	308,944	
																			32	D	-	21	-	5
H24			0																					
H25	37,500		36,222	1,278																				
H26				0																				
H27	509,188			509,188																				
H28	295,110		691,070	▲ 395,960																				
H29		209,612	295,109	▲ 85,497																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	841,798	209,612	1,022,401	29,009																				

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
33	◆	D	-	21	-	1	-	3	仮設ポンプ設置事業	内水排除 困難区域 (八幡、 栄、宮 内、大代 地区)	市	市	直接	完了	6,011	H25	～	R1	H23			0	25年7月単価契約発注(完了)。 26年5月単価契約発注(完了)。 26年6月単価契約発注(完了)。 27年6月単価契約発注(完了)。 28年6月単価契約発注(完了)。 29年6月単価契約発注(完了)。 30年6月単価契約発注(完了)。 31年6月単価契約発注(完了)。	
																			H24			0		
																			H25	2,496		3,252		▲ 756
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28		1,848	1,848		
																			H29		464	464		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	2,496	2,312	3,252		1,556
																			34	D	-	17		-
H24			0																					
H25	5,437		5,436	1																				
H26	614,919		614,918	1																				
H27	478,251		478,249	2																				
H28	112,234		97,797	14,437																				
H29			0																					
H30			0																					
R1		▲ 14,435	▲ 14,435																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	1,210,841	▲ 14,435	1,196,400	6																				
35	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(鶴ヶ谷地区)	鶴ヶ谷地区	市	市	直接	完了	37,501	H26	～	H27					H23	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	24,575		24,575		
																			H27		6,480	▲ 23,520		
																			H28		▲ 1,055	▲ 1,055		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	24,575	5,425	30,000	0	

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
36	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	完了	2,821,873	H26	～	R2	H23				0	桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。 新田住宅が平成27年10月1日より入居開始、申請は11月分より。鶴ヶ谷住宅が平成28年3月15日より入居開始、申請は28年4月分より。 宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月分より 全住宅分(平成29年4月分より)
																H24				0	
																H25				0	
																H26	66,627		66,627	0	
																H27	181,973		181,973	0	
																H28	450,959		450,959	0	
																H29	114,680	804,029	477,777	440,932	
																H30		91,346	801,688	▲710,342	
																R1	396,198	323,703	485,203	234,698	
																R2		39,616		39,616	
																R3				0	
																累計	1,210,437	1,258,694	2,464,227	4,904	
37	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	完了	328,706	H26	～	R2	H23				0	桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。 宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月分より 全住宅分(平成29年4月分より)
																H24				0	
																H25				0	
																H26	8,130		8,130	0	
																H27	18,499		18,498	1	
																H28	53,515		53,515	0	
																H29	56,633	24,905	56,632	24,906	
																H30		47,274	54,665	▲7,391	
																R1		37,571	47,273	▲9,702	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	136,777	109,750	238,713	7,814	
38	◆D	-	21	-	1	下水道事業 (溢水対策事 業)	仙塩流域 下水道 (仙塩浄 化セン ター)	県	県	直接	完了	550,800	R1	～	R2	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1	224,640	0	224,640	0	
																R2	216,000		142,936	73,064	
																R3				0	
																累計	440,640	0	367,576	73,064	

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
39	D-5-2-	災害公営住宅 家賃低廉化事業(補助率変更分)	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	完了	173,007	R2	～	R2						
										H23				0			
										H24				0			
										H25				0			
										H26				0			
										H27				0			
										H28				0			
										H29				0			
										H30				0			
										R1		31,152		31,152			
										R2	109,410	3,609	142,486	▲ 29,467			
										R3				0			
										累計	109,410	34,761	142,486	1,685			
										市町村 交付分		各年度 別合計	H23	146,800	0	98,726	48,074
													H24	2,436,813	0	1,268,995	1,167,818
													H25	9,414,111	0	9,032,546	381,565
													H26	12,178,520	0	9,531,817	2,646,703
			H27	12,277,350	▲ 1,848	11,238,115	1,037,387										
			H28	4,408,566	▲ 822,846	5,904,472	▲ 2,318,752										
			H29	3,044,749	613,223	4,218,688	▲ 560,716										
			H30	747,651	211,471	2,060,871	▲ 1,101,749										
			R1	527,207	0	827,130	▲ 299,923										
			R2	240,419	0	236,843	3,576										
			R3	0	0	0	0										
56,647,760		市町村交付分 計		45,422,186	0	44,418,203	1,003,983										
都道府 県交付分		各年度 別合計	H23	0	0	0	0										
			H24	0	0	0	0										
			H25	0	0	0	0										
			H26	0	0	0	0										
			H27	0	0	0	0										
			H28	0	0	0	0										
			H29	0	0	0	0										
			H30	0	0	0	0										
			R1	224,640	0	224,640	0										
			R2	216,000	0	142,936	73,064										
			R3	0	0	0	0										
550,800		都道府県交付分 計		440,640	0	367,576	73,064										
市町村 都道府 県計		各年度 別合計	H23	146,800	0	98,726	48,074										
			H24	2,436,813	0	1,268,995	1,167,818										
			H25	9,414,111	0	9,032,546	381,565										
			H26	12,178,520	0	9,531,817	2,646,703										
			H27	12,277,350	▲ 1,848	11,238,115	1,037,387										
			H28	4,408,566	▲ 822,846	5,904,472	▲ 2,318,752										
			H29	3,044,749	613,223	4,218,688	▲ 560,716										
			H30	747,651	211,471	2,060,871	▲ 1,101,749										
			R1	751,847	0	1,051,770	▲ 299,923										
			R2	456,419	0	379,779	76,640										
			R3	0	0	0	0										
57,198,560		合計		45,862,826	0	44,785,779	1,077,047										