

評価軸③-9

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和2年度
塩竈街道修景事業		現在の状況 □実施済 ■実施中 □未着手

事業期間 平成25年度～令和2年度

支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)

計画に記載している内容 歴史的風致を形成している塩竈街道における道路の美装化、説明板の設置、公共施設(電柱・交通標識・街路灯等)の整備、沿道に存する住宅外構部の修景等を実施し、塩竈街道の歴史を伝える景色を再生させる。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

塩竈街道の内、観光客の増加が考えられる多賀城跡内の部分(市川地区)について、平成27～28年度において説明板を6基設置した。  
令和元年度は、歴史上価値のある街道を意識されている沿線住民によって、自主的に多賀城跡・街道沿いの景観に合う外構修景の取組みが見られた。  
令和2年度は、第2期計画における景観形成の取組みに係る協議を地元住民と1回行った。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
□計画どおり進捗している ■計画どおり進捗していない	塩竈街道修景整備にあたって、沿線住民との懇談会を重ねてきたが、事業化までには至っていない。第2期計画では事業化に向けて検討を進める。

状況を示す写真や資料等



設置箇所図



NO.1 高低几号表標



NO.2 多賀神社



NO.3 多賀城神社



NO.4 貴船神社



NO.5 伏石



NO.6 奏社宮道道標



塩竈街道沿いの外構修景の様子