

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月24日

計画の名称	安全・安心なまちづくりと多種多様なニーズに対応した住環境の構築												
計画の期間	平成28年度 ～ 令和02年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	多賀城市												
計画の目標	生活上、安全上支障となる狭あいな道路を拡幅し、道路の機能向上と良好な市街地形成における居住環境の向上を図る 安全・安心なまちづくりとともに、多賀城の歴史・景観に配慮した街なみの形成を図る 市営住宅の改修等を実施することにより、安全性を確保し、居住環境の改善を図る												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	306	A	62	B	236	C	8	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	2.61	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28	H30	R2
1	狭あい道路の解消 狭あい道路沿線に存する住宅の後退間口を整備した延長について狭あい道路の総延長に占める割合を算出する。 (狭あい道路の解消率) = (計画期間内の狭あい道路解消延長) / (狭あい道路の総延長)	27%	%	28%
2	市の歴史と文化に誇りを感じている市民割合の向上 まちづくりアンケートで、「多賀城市の歴史や文化に誇りを感じている」「やや感じている」と回答した市民の割合を算出する。 (誇りを感じている市民割合) = (誇りを感じている、やや感じている) / (有効回答数)	47%	%	60%
3	市営住宅の長寿命化の推進 市営住宅について長寿命化計画を達成した割合を算出する。 (長寿命化計画の達成率) = (実施した市営住宅) / (実施予定の市営住宅)	0%	%	67%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	多賀城市	間接	民間	—	—	都市緑化事業	住宅の生け垣設置を助成	多賀城市		■	■	■	■	1		—	
	A16-002	住宅	一般	多賀城市	直接	市	—	—	街なみ環境整備事業(多賀城市市川・南宮・八幡地区)	水路整備、案内板整備、住宅外構修景、板倉の保存助成等	多賀城市	■	■	■	■	■	29		—	
	A16-003	住宅	一般	多賀城市	間接	民間	—	—	街なみ環境整備事業(多賀城市市川・南宮・八幡地区)	水路整備、案内板整備、住宅外構修景、板倉の保存助成等	多賀城市	■	■	■	■	■	4		—	
	A16-004	住宅	一般	多賀城市	直接	市	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・市域全域	多賀城市	■	■	■	■	■	28		—	
												小計						62		
地域住宅計画に基づく事業	A15-005	住宅	一般	多賀城市	直接	市	—	—	公営住宅ストック総合改善事業	市営住宅の長寿命化計画、改修等	多賀城市			■	■	■	0			
		復興交付金での実施による対象事業からの削除																		
												小計						0		

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							II28	II29	II30	II31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計					62			

B 関連社会資本整備事業																					
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							H28	H29	H30	H31	R02					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
住環境整備事業	B16-001	住宅	一般	多賀城市	直接	市	—	—	街なみ環境整備事業（多 賀城中央地区）	道路整備等	多賀城市	■	■	■			236		—		
		基幹事業と一体となり道路整備を実施することによって、景観計画の地域のデザインコンセプトである多彩な文化があふれる「東北随一の文化交流拠点」にふさわしい景観づくりに寄与する。																			
													小計						236		
													合計							236	

C 効果促進事業																						
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接							II28	II29	II30	II31	R02						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	多賀城市	直接	市	—	—	街なみ環境形成のための 調査事業	板倉調査、歴史的建造物の環 境整備調査等	多賀城市	■	■	■	■	■	7	—	—			
		基幹事業と一体となり歴史的建造物の環境整備、景観規制の検討及び実施などを行うことにより、歴史的な街なみの再生を図り、景観に配慮したまちづくりの形成に資する。																				
	C16-002	住宅	一般	多賀城市	間接	民間	—	—	都市緑化事業	住宅の生け垣設置を助成	多賀城市	■						1	—	—		
		基幹事業と一体となり景観に配慮した良好な住環境を形成するため、住宅外構部での生け垣設置を奨励する。																				
											小計							8				
地域住宅計画に基づ く事業	C15-003	住宅	一般	多賀城市	直接	市	—	—	公営住宅ストック総合改 善事業	市営住宅の改修等に係る実施 設計等	多賀城市			■	■	■	0					
		基幹事業と一体となり市営住宅の改修等に係る設計等を行うことにより、住環境の改善に資する。																				
	復興交付金での実施による対象事業からの削除																					
												小計							0			
											合計							8				

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 事業担当課にて評価を実施	事後評価の実施時期 令和3年度
	公表の方法 多賀城市ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市ホームページ等に狭あい道路拡幅整備事業の概要を掲載することで、事業を認識してもらうことにより目標を達成することができた。</li> <li>・市が実施したまちづくりアンケート調査における「市の歴史と文化に誇りを感じている市民割合」は目標達成に至らなかったが、板倉という歴史的風致形成建造物を指定し保存のための補助金を交付する、また、東日本大震災による損傷や経年劣化した歌枕の地である興井の水質改善、加えて末の松山周辺の修景整備などを行うなど、多賀城の歴史・景観に配慮した街なみの形成を図った。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・狭あい道路拡幅整備事業により、市民の道路の利用における利便性が図られた。</li> <li>・都市緑化事業により、市民の緑豊かなまちづくり推進意識醸成及び都市緑化が図られた。</li> </ul>

○特記事項（今後の方針等）

狭あい事業は、主に建築行為に伴い発生する事業である。このことから、建築行為を行う事業者等に本事業を認識してもらう様努める。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	$\text{（狭あい道路の解消率）} = \text{（計画期間内の狭あい道路解消延長）} / \text{（狭あい道路の総延長）}$	
	最終目標値	28%
	最終実績値	28%
2	$\text{（誇りを感じている市民割合）} = \text{（誇りを感じている、やや感じている）} / \text{（有効回答数）}$	
	最終目標値	60%
	最終実績値	47%
3	$\text{（復興交付金での実施による対象事業からの削除）}$	
	最終目標値	67%
	最終実績値	0%