

多賀城南門復元・周辺整備等事業計画（案）

更新版

区 分	適 債	各種計画最終年度											合 計					
		中間 最終	平成29年度 2017(実績)	平成30年度 2018	平成31年度 2019	平成32年度 2020	平成33年度 2021	平成34年度 2022	平成35年度 2023	平成36年度 2024	平成37年度 2025	平成38年度 2026		平成39年度以降 2027以降				
文化庁事業	1 南門・築地塀復元事業 (準備、純工事)	中間	6,303	30,000	1,200,085				300,021								1,536,409	
		摘要		準備工	南門(部材購入・本工事)				築地塀									
		最終	0	354,250	26,035	870,085	300,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,391	
	2 地形復元事業(盛土)	中間	0	15,400	154,600												170,000	
		摘要		実施設計費	地形復元工事(盛土工)													
		最終	0	65,750	101,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,564	
	3の1 大路等整備事業 ×約1/2(北側)	中間	0	0	0	0	4,150	4,150	41,700								50,000	
		摘要					基本設計費	実施設計費	工事費 仮囲撤去後着工									
		最終	0	0	0	0	4,150	4,150	41,700	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
	3の2 大路等整備事業 ×約1/2(南側)	中間	0	0	0	0	0	0	0								50,000	
摘要									基本設計費	実施設計費	工事費							
最終		0	0	0	0	0	0	0	4,150	4,150	41,700	0	0	0	0	50,000		
4 館前遺跡整備事業	中間	0	0	0	0	0	0	0								150,000		
	摘要								基本設計費	実施設計費	工事費							
	最終	0	0	0	0	0	0	0	12,500	12,500	125,000	0	0	0	0	150,000		
5 南辺東半部地区整備事業	中間	0	0	0	0	0	0	0								20,000		
	摘要								基本設計費	実施設計費	工事費							
	最終	0	0	0	0	0	0	0	1,660	1,660	16,680	0	0	0	0	20,000		
6 政庁北端部地区整備事業	中間	0	0	0	0	0	0	0								110,000		
	摘要								基本設計費	実施設計費	工事費							
	最終	0	0	0	0	0	0	0	9,160	9,160	91,680	0	0	0	0	110,000		
7 維持管理(機械管理整備) 事業	中間	0	0	0	0	0	0	0								20,000		
	摘要								実施設計費	工事費								
	最終	0	0	0	0	0	0	0	1,818	18,182	0	0	0	0	0	20,000		
8 ガイダンス施設整備事業	中間	0	0	0	0	0	0	0								130,000		
	摘要								基本設計費	実施設計費	工事費							
	最終	0	0	0	0	8,965	8,965	112,070	0	0	0	0	0	0	0	131,161		
9 普及啓発事業	中間	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000								130,000		
	摘要			記録、広報等	記録、広報等	記録、広報等	記録、広報等	記録、広報等	記録、広報等	記録、広報等	記録、広報等							
	最終	0	0	8,121	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	0	0	0	0	118,121		
10 実施設計等補助事業	中間	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000								30,000		
	摘要								設計等補助業務	設計等補助業務	設計等補助業務	設計等補助業務	設計等補助業務	設計等補助業務	設計等補助業務			
	最終	0	2,513	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	22,513		
小 計		中間	6,303	50,400	1,379,685	25,000	38,115	349,114	206,112	121,680	18,310	18,310	183,380	2,396,409				
		最終	3,674	420,000	135,970	895,085	338,136	49,093	206,112	121,680	18,310	18,310	183,380	2,389,750				
財源内訳	国庫支出金(国庫補助)(1/2)	最終	1,837	210,000	67,985	447,542	169,068	24,546	103,056	60,840	9,155	9,155	91,690	1,194,874				
	県支出金(県補助)	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	市債	最終	0	0	11,700	391,500	135,000	5,800	73,200	41,200	0	8,100	82,400	748,900				
	その他(基金繰入金除く)	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	史跡のまち基金繰入金	最終	0	210,000	56,285	56,043	34,068	18,747	29,856	19,640	9,155	1,055	9,290	444,139				
	一般財源	最終	1,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837				
国土交通省事業	1 中央公園整備事業	中間	46,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	74,000	0	770,000				
		摘要																
		最終	22,000	28,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	120,000	0	770,000				
	2 政庁大路線整備事業(JR東北本線立体交差部)	中間	0	0	0	0	0	0	0								2,050,000	
		摘要																
		最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	2,000,000	2,050,000			
	3 大路広場整備事業(城南地区)	中間	0	0	0	20,000	0	0	0								20,000	
		摘要																
		最終	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
	4 無電柱化事業(政庁南大路分)	中間	0	0	0	0	0	0	0								90,000	
摘要																		
最終		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	85,000	90,000					
5 案内板・情報施設整備事業(南門周辺分)	中間	0	0	0	0	0	0	0								20,000		
	摘要																	
	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000			
小 計		中間	46,000	50,000	50,000	70,000	100,000	100,000	100,000	100,000	120,000	129,000	2,085,000	2,950,000				
		最終	22,000	28,000	50,000	70,000	100,000	100,000	100,000	100,000	120,000	175,000	2,085,000	2,950,000				
財源内訳	国庫支出金(国庫補助)(1/2)	最終	11,000	14,000	25,000	35,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	62,500	42,500	450,000				
	県支出金(県補助)	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	市債	最終	9,900	12,600	22,500	31,500	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	56,200	38,200	395,900				
	その他(基金繰入金除く)	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	史跡のまち基金繰入金	最終	0	210,000	56,285	56,043	34,068	18,747	29,856	19,640	9,155	1,055	9,290	444,139				
	一般財源	最終	1,100	1,400	2,500	3,500	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	56,300	2,004,300	2,104,100				
総 計		最終	25,674	448,000	185,970	965,085	438,136	149,093	306,112	221,680	138,310	193,310	2,268,380	5,339,750				
総 計	国庫支出金(国庫補助)	最終	12,837	224,000	92,985	482,542	219,068	74,546	153,056	110,840	69,155	71,655	134,190	1,644,874				
	県支出金(県補助)	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	市債	最終	9,900	12,600	34,200	423,000	180,000	50,800	118,200	86,200	45,000	64,300	120,600	1,144,800				
	その他(基金繰入金除く)	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	史跡のまち基金繰入金	最終	0	210,000	56,285	56,043	34,068	18,747	29,856	19,640	9,155	1,055	9,290	444,139				
	※史跡のまち基金残高	最終	841,755	631,755	575,470	519,427	485,359	466,612	436,756	⑥ 417,116	407,961	406,906	397,616					
	一般財源	最終	2,937	1,400	2,500	3,500	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	56,300	2,004,300	2,105,937				
(参考)基金繰入金非活用時一般財源額		最終	2,937	211,400	58,785	59,543	39,068	23,747	34,856	24,640	24,155	57,355	2,013,590	2,550,076				

平成29年度～平成36年度総事業費累計 2,739,750 ③

うち史跡のまち基金繰入金累計 424,639 ④

うち一般財源累計 30,337 ⑤

④+⑤ 454,976

※当該事業費は、平成30年12月時点における概算です。
 ※事業計画案の文化庁事業分については、各年度で必要とする要望額を記載しており、通常補助及び補正時の補助の範囲により交付されるので、要望どおりの事業費にならない場合があります。
 ※史跡のまち基金繰入金は、文化庁補助事業に充当しています。実際の充当の際には、事業精査を行うこととなります。
 ※起債額については、財政措置のあるもののみ記載しています。実際の予算措置の際は、事業内非償還部分の精査を行うこととなります。
 ※この計画(案)掲載の総事業費を含む各数値については、平成30年度における概算値であり、今後の事業精査によって大幅な変更となる可能性があります。
 ※この計画(案)は、平成30年度における概算費用、財政状況、財源措置等を基に各年度の事業費を置いたものです。国庫補助金の採択額、詳細な事業額、財政状況の変化によっては、計画を変更することとなります。