

給水装置工事 チェックシート（事前・申込み）

年 月 日作成

多賀城市

| | | | |
|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 調定番号 | | | |
| 水栓番号 | | | |
| 工事区分 | 新設 <input type="checkbox"/> | 改造 <input type="checkbox"/> | 撤去 <input type="checkbox"/> |
| 工事予定 | 年 | 月 | 日 |
| 竣工予定 | 年 | 月 | 日 |

申込者

工事事業者

該当する項目に✓印、該当なしは－印を記入

【事前確認（申込前）】

| | | 施工者 | 市 |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 給水区域 | 給水装置設置場所は多賀城市の給水区域か。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 配水管、共同管等 | 分岐をしようとする本管の口径、材質、所有者を確認したか。 ※既設の共同管や他人名義の給水管を使用する場合、同意書を提出 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 既存の分岐状況 | 既存の給水管の分岐の有・無を水道台帳（マッピングシステム）で確認したか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 有る場合 | … 既存の分岐管の口径、材質を確認したか。メーター口径は確認したか。 既存の配管や止水栓はそのまま使えるか、増径や減径が必要か確認したか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 無い場合 | … 既に宅地の場合は、過去に分岐が無いか古い給水台帳も確認したか。 周囲の宅地の分岐も申請の場所とは関係ないことを確認したか。 最近の開発等でマッピングシステムに反映されていないことはないか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 分岐・分岐止 | 分岐をする位置に問題は無いか。他の分岐箇所から30cm以上離す等。 新しく分水（分岐）する場合、既設の分岐止めを計画しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 道路関係 | 国道、県道、市道等申込み前に、担当職員と事前協議をしているか。 ※国や県に道路使用許可の申請をしてから約1ヶ月掛かる 道路、通路に布設する共同管で口径30mm以上の場合、排水設備を設置する。 給水管（非金属管）を道路内に縦断して布設する場合は、ロケーティングワイヤーを設置する。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 関係者との協議 | 申込前に利害関係人と協議し同意を頂いているか。（家屋、土地、共同管等） ※他人の土地を通過する場合、土地使用承諾書を提出することの確認。 水道や雨水、ガス、電力、NTT等埋設物の確認、協議や調整等を行ったか。 （既埋設物等の破損及びトラブル等防止のため、必ず行ってください） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 所有者変更 | 給水装置の所有者変更がある場合、申込時に提出することの確認。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 給水管（既設） | 鉛管を使用していないか。（再利用不可） ※人体に有害である。漏水のリスクが高い。 鉄管を使用していないか。（再利用は推奨しない。） ※錆や濁りの原因である。漏水のリスクが高い。 PP管一層管（昭和～平成6年頃までは可能性大）を使用していないか。 ※内面が剥離して黒い異物が出る。経年劣化や石等の接触で漏水のリスクが高い。 ┌ 上記の給水管については再利用した時のリスクを説明し、給水管の更新をお願いする。説明の上、所有者が既存管の再利用を希望する場合（鉛管は不可） └ は漏水や出水不良などが発生した時に、市に迷惑を掛けない旨の念書を所有者と指定店の連名で提出する。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 直結協議 | 直結協議が必要か確認したか ※口径25mm以上又は、3階以上（口径20mmでも対象）。 ※給水管の口径が25mm以上で2件以上分岐（分岐後は口径20mmでも）している場合 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

【給水装置工事申込書】

施工者 市

| | | | |
|---------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 記載事項の確認 | 工事申込者、利害関係人の同意、委任の住所・氏名はあるか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 日時 | 年号は記載されているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 加入金 | 加入金が必要かどうか確認したか。 ※過去の権利の有無。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 加入金の権利が隣地など何件かに振分けられていないか確認したか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 手数料 | 一般・直結協議・受水槽協議・給水装置の廃止の別を確認したか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

【給水装置工事申込書】

| | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 4. 工事概要 | 工事概要に記載漏れがないか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③メーター口径 | 13mm・20mmの時の水栓数は規定より超えていないか。平面図で確認。 ※13mm 6栓以内、 20mm 15栓以内。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ④給水管取出 | 配水管の口径・管種等を確認したか。取出給水管の口径・管種は適正か。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⑩分水・分岐止 | 断水工事、せん孔工事の有無を確認したか。提出書類有り。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 給水装置材料表 | 図面と名称・規格・数量の整合はとれているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 逆止弁（チャッキ）やポリエチレン管保護の保温チューブは入っているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| メーター下流側 | 平面図と名称・規格・数量の整合はとれているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 材料表に給湯器がある場合は記載しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 鋼管（SGP）や銅管（CP）使用時、防食テープ巻の写真を竣工時に提出する 確認をしたか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 平面図 | 縮尺は1/150以上か。方角を記載しているか。位置図は分かり易いか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 位置図はのり付け不可。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 配水管 | 配水管からの分岐（分岐止）箇所から図面を書いているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 配水管 | 配水管の分岐箇所の口径、管種を給水台帳（マッピングシステム）で確認したか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 排水管・給水管 | 給水管の赤線は太く見易いか。新設…実践、既設管…破線。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| メーター | メーターは官民境界から1.5m以内で、屋外かつ検針しやすい位置にあるか (単に見栄えや意匠の為に1.5mを超えることは不可。 なお、アパート等の場合、屋外にて検針可能ならばパイプシャフト内でも可) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 給水管 | 給水管の口径、材質は給水器具の末端まで全て記載しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| その他 | | | |
| 受水槽 | 開始届（総容量と有効水量の明示等）、水理計算書。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| アパート等 | 末端ドレンを設置しているか。逆止弁（チャッキ）は付いているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 共用管 | 口径30mm以上で延長が30m以上の共用管に排水装置（逆止弁付）が設置 されているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 一時給水 | 有り 無し | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 手書欄 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

チェックリストは、申請時に提出し市担当者に確認を受け「写し」受領する。

給水装置工事 チェックシート（竣工検査）

年 月 日作成

多賀城市

調定番号

水栓番号

申込者

工事区分 新設 改造 撤去

工事事業者

竣工日 年 月 日

検査予定 年 月 日

該当する項目に✓印、該当なしは－印を記入

【給水装置工事竣工届】

施工者 市

| | | | |
|---------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 記載事項の確認 | 年号を入れた年月日、委任者、受注者の住所・氏名はあるか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 給水装置主任技術者の免状交付番号・氏名・印はあるか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 竣工時に提出する添付書類は整っているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

【給水装置台帳】

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 給水装置 | 所有者・本管所有者・管種・口径・メーター口径等記載漏れはないか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| メーター上流側 | 竣工図と名称・規格・数量の整合はとれているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 使用材料 | 逆止弁（チャッキ）やポリエチレン管保護の保温チューブは入っているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 位置図 | 該当箇所を赤太枠、赤斜線で表示しているか。申請地の場所が分かり易いか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 位置図はのり付け不可。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 給水装置工事竣工図 | 給水管のルート、給水器具等の位置、延長が計画図と整合とれているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 縮尺は1/150以上か。方向を記載しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 配水管からの分岐（分岐止）箇所から図面を書いているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 配水管・給水管の赤線は太く見易いか。今回工事…実践、既設管…破線 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | メーター廻りの止水栓、逆止弁は見える大きさと書いているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | せん孔箇所の本管の深度、位置が記載されているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 丙止水・量水器位置のオフセットの記載はされているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 給水管の口径、材質は給水器具の末端まで全て記載しているか。（アイソメ図） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

【写真管理】

| | | | |
|---------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 穿孔 | 穿孔に伴う、配水管コア（切取り）の確認及び撮影。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 地圧計及び常用水圧を実施している写真が提出されているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 埋め戻し工事（基準転圧ごと）がされている写真確認の添付。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 道路等埋設部分 | 公道・宅地内の埋設深度が判るようにスライドロッド等を入れて撮ってあるか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 外部配管 | 分岐部、埋設状況、配管位置が判るように撮ってあるか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 保温チューブ巻の写真は撮ってあるか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 量水器・止水栓は片寄りがなく水平に設置されているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 鋼管・銅管の防食テープ巻の写真はとってあるか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 水圧テスト | 地圧計及び常用水圧を実施している写真が提出されているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | コメント欄に試験圧力、開始時間、保持時間を記載しているか。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

手書蘭

完成時には、チェックリスト写しに必要事項を確認、記入し必要書類と共に市に提出すること。