

平成30年度上水道部入札結果概要（平成30年12月末現在 24件）

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、建設工事に係る測量、設計等の業務委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市上水道部管理課総務企画係

（電話）022-368-1141内線762～765

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
1	工務課	平成30年度清水沢多賀城線道路整備事業に伴う配水管移設工事(その2)	多賀城市東田中一丁目、東田中字志引地内	施工延長 L=142.0m ガンバル鉄管布設工(GX)内面粉体 φ150mm L=48.6m ポリエチレン管布設工 φ50mm L=93.4m 仕切弁設置工 φ150mm 2基 仕切弁設置工 φ50mm 3基 耐震型不断水分岐弁設置工 φ200mm×φ150mm 1基 φ150mm×φ150mm 1基 排水設備工 2箇所 土工 一式 給水管切替工 φ25mm 2箇所 φ30mm 1箇所 舗装工 A=143.0㎡ 既設管撤去工 一式	H30.4.26	H30.12.28	一競	(株)太陽工業	15,500	
2	工務課	配水管整備工事(30-2-1)	多賀城市東田中二丁目地内	施工延長 L=81.6m ポリエチレン管布設工(PP) φ50mm L=81.6m 仕切弁設置工 φ50mm 1基 排水設備工 1箇所 土工 一式 給水管切替工 φ25mm 10箇所	H30.6.5	H30.10.15	指名	発向興業(株)	4,000	
3	工務課	平成30年度高平減圧弁更新工事	多賀城市浮島字矢中地内	[仮設工] 鋼矢板Ⅲ型 L=11.0m 切梁 H300×300 腹起こし H400×400 覆工板 一式 [躯体工] 土工 一式 減圧弁室築造(地下式RC構造) 3100(W)×7760(L)×3800(H) 1基 杭基礎 中堀工法 φ400mm L=16m 4本 (内訳) SC杭 L=5m 4本 PHC杭 L=11m 4本 [配管工] 施工延長 L=45.0m ガンバル鉄管布設工(NS)内面粉体 φ350mm L=45.0m 仕切弁設置工 φ350mm 2基 不断水挿入弁設置工 φ500mm 1基 排水設備工 1箇所 [附帯工] 舗装工 A=408.2㎡	H30.7.4	H31.3.18	一競	発向興業(株)	108,500	
4	工務課	平成30年度新田字六歳地内配水管布設工事	多賀城市新田字六歳地内	布設延長 L=67.0m ポリエチレン管布設工(PP) φ50mm L=67.0m 土工 一式 給水管切替工 φ25mm 3箇所 舗装工 A=24.3㎡	H30.7.4	H30.11.30	指名	(有)川前工業所	3,000	

平成30年度上水道部入札結果概要（平成30年12月末現在 24件）

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、建設工事に係る測量、設計等の業務委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市上水道部管理課総務企画係

（電話）022-368-1141内線762～765

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）	備考
									金額（千円）	
5	工務課	平成30年度老朽基幹管路耐震化 工事に係る設計業務委託	多賀城市町前三丁目、八幡 三丁目地内	管路布設替詳細設計（開削・推進） ダクタイル鑄鉄管φ300mm ・施工延長 L=130.0m（開削L=100.0m、推進30.0m） ・施工延長 L=80.0m（開削L=50.0m、推進30.0m） ※計画のみ 設計に伴う測量業務 一式 設計に伴う地質調査業務 一式	H30.7.4	H31.2.28	指名	(株)日新技術コンサル タント東北事務所	15,800	
6	工務課	平成30年度末の松山浄水場非常 用自家発電設備詳細設計業務委託	多賀城市八幡二丁目11番 11号	末の松山浄水場非常用自家発電設備詳細設計 ・電気設備（非常用自家発電設備）更新及び建築構造物の設計 ・既設187.5KVAガスタービン発電装置更新	H30.7.4	H31.2.28	指名	(株)NJS仙台事務 所	4,900	
7	工務課	配水管整備工事（30-3-1）	多賀城市丸山一丁目、丸山 二丁目、鶴ヶ谷三丁目地内	施工延長 L=355.8m ダクタイル鑄鉄管布設工(GX)内面粉体φ400mm L=69.6m φ200mm L=203.1m ポリエチレン管布設工(HPPE) φ200mm L=76.6m ポリエチレン管布設工(PP) φ50mm L=6.5m 仕切弁設置工 φ400mm 3基 仕切弁設置工 φ200mm 2基 仕切弁設置工 φ50mm 1基 不断水簡易挿入弁 φ400mm 1基 土工 一式	H30.9.4	H31.2.28	一競	(有)長尾設備	39,660	
8	工務課	平成30年度末の松山浄水場遠方 監視用設備等機器更新工事	多賀城市八幡二丁目11- 11	ログ解析用PC更新 一式 LCD監視制御装置マタ用更新 一式 LCD監視制御装置スレーブ用更新 一式 門扉監視装置用更新 一式 ハイアッセイ装置用更新 一式 大型ディスプレイ装置(遠方監視用)更新 一式 場外監視装置用更新 一式 場外監視装置用ネットワークケーブル更新 一式 その他・撤去・据付・試運転調整等 一式	H30.9.4	H30.12.10	指名	産電工業(株)	3,350	
9	工務課	平成30年度大代橋添架配水管電 気防食装置設置工事	多賀城市大代三丁目地内	設置工事 直流電源装置AC100V DC60V-5A 1台 亜鉛照合電極Zn-G型 2本 Mg陽極 9-S型 2本 パワフィロLORESCO SC-3 3袋 ターミナルボックス 2組 電極設置工 6本 電線 一式 電線管 一式 土工 一式	H30.9.4	H31.2.28	指名	日本防蝕工業(株) 東北支店	4,300	

平成30年度上水道部入札結果概要（平成30年12月末現在 24件）

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、建設工事に係る測量、設計等の業務委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市上水道部管理課総務企画係

（電話）022-368-1141内線762～765

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）	備考
									金額（千円）	
10	工務課	平成30年度笠神八幡線道路整備事業に伴う配水管移設工事（その2）	多賀城市栄一丁目、桜木二丁目地内	施工延長 L=347.1m 仮設ステンレス管布設工 φ200mm L=191.1m φ100mm L= 53.7m 仮設ポリエチレン管布設工 φ 50mm L= 82.3m φ 30mm L= 20.0m 不断水簡易挿入弁設置工 φ300mm 2基 φ200mm 1基 φ100mm 1基 ダクタイル鑄鉄管撤去工 φ300mm L=186.0m φ200mm L= 20.0m φ100mm L= 28.0m ポリエチレン管撤去工 φ 40mm L= 10.0m 土工 一式 給水管切替工 φ 20mm 8箇所	H30.10.2	H31.3.15	一競	発向興業（株）	42,000	
11	工務課	平成30年度公共下水道雨水工事（大代東-2-2工区）に伴う配水管移設工事	多賀城市大代五丁目、六丁目地内	施工延長 L=434.7m ダクタイル鑄鉄管布設工(GX)内面粉体 φ100mm L= 27.2m ダクタイル鑄鉄管布設工(K)内面粉体 φ100mm L= 1.3m ステンレス仮設管布設工 φ100mm L=250.2m ステンレス仮設管布設工 φ 80mm L= 3.1m ポリエチレン仮設管布設工 φ 50mm L=152.9m 仕切弁設置工 φ100mm 10基 仕切弁設置工 φ 50mm 3基 土工 一式 給水管切替工 φ25mm 8箇所 給水管切替工 φ30mm 1箇所 給水管切替工 φ40mm 3箇所 排水設備工 φ40mm 4箇所 排水設備工 φ50mm 2箇所	H30.10.2	H31.2.28	一競	(有)加藤鉄工所	18,500	
12	工務課	平成30年度公共下水道雨水工事（八幡-2-5工区）に伴う配水管移設工事	多賀城市八幡三丁目地内	施工延長 L=108.0m ポリエチレン管布設工 φ50mm L=108.0m 仕切弁設置工 φ50mm 1基 排水設備工 φ50mm 1箇所 土工 一式 給水管切替工 φ25mm 12箇所 給水管切替工 φ30mm 1箇所 給水管切替工 φ25mm 2箇所	H30.10.2	H31.2.28	指名	高橋工業（株）	7,850	
13	工務課	平成30年度末の松山浄水場ほか送水ポンプ電動弁等更新工事	多賀城市八幡二丁目1番11号ほか	末の松山浄水場No.1, 3, 4号送水ポンプ電動弁更新工事 一式 末の松山浄水場減圧弁圧力計更新工事 一式 天の山送水管圧力計更新工事 一式 岡田集水場PAS更新工事 一式 岡田集水場導水ポンプ逆止弁更新工事 一式 その他・撤去・掘付・試運転調整等 一式	H30.10.2	H31.2.28	一競	産電工業（株）	11,500	
14	工務課	平成30年度森郷配水池1号薬品タンク更新工事	利府町森郷字大窪南66-5	森郷配水池1号薬品タンク更新工事 一式 その他・撤去・掘付・試運転調整等 一式	H30.10.2	H31.2.15	指名	(株)水機テクノス東北支店	6,700	

平成30年度上水道部入札結果概要（平成30年12月末現在 24件）

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、建設工事に係る測量、設計等の業務委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市上水道部管理課総務企画係

（電話）022-368-1141内線762～765

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）	備考
									金額（千円）	
15	工務課	平成30年度末の松山浄水場ほか水位計更新工事	多賀城市八幡二丁目1番11号ほか	末の松山浄水場東側浄水池水位計更新工事 一式 末の松山浄水場排水槽水位計更新工事 一式 市川配水池水位計更新工事 一式 岡田集水槽水位計更新工事 一式 その他・撤去・据付・試運転調整等 一式	H30.10.2	H31.2.28	指名	産電工業（株）	4,400	
16	工務課	平成30年度清水沢多賀城線道路整備事業に伴う配水管移設工事（その1）	多賀城市八幡字六貫田地内	施工延長 L=22.8m ダクタイル鑄鉄管布設工(GX)内面粉体 φ75mm L=23.6m 土工 一式	H30.10.31	H31.3.15	指名	(有)長尾設備	1,860	
17	工務課	平成30年度笠神八幡線道路整備事業に伴う既設配水管撤去工事	多賀城市鶴ヶ谷三丁目、丸山二丁目	施工延長 L=174.0m ダクタイル鑄鉄管撤去工 φ400mm L=127.0m 土工 φ350mm L=12.0m 一式	H30.10.31	H31.3.18	随契	(有)長尾設備	2,590	
18	工務課	平成30年度高平減圧弁伸縮可とう管現況調査業務	多賀城市浮島字矢中、城南一丁目地内	伸縮可とう管調査 2箇所	H30.10.31	H31.3.15	随契	発向興業（株）	2,830	
19	工務課	平成30年度森郷配水池緊急遮断弁機器更新工事	利府町森郷字大窪南66-5	森郷配水池緊急遮断弁用機器更新工事 一式 森郷配水池緊急遮断弁電動開閉用機器更新工事 一式 森郷配水池緊急遮断弁盤用機器更新工事 一式 緊急遮断弁トリガ機構撤去工事 一式 既設盤機能増設及び遠方監視装置機能増設 一式 その他・撤去・据付・試運転調整等 一式	H30.10.31	H31.3.15	指名		不調	

平成30年度上水道部入札結果概要（平成30年12月末現在 24件）

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、建設工事に係る測量、設計等の業務委託については設計額が100万円以上の案件です。

問い合わせ先 多賀城市上水道部管理課総務企画係

（電話）022-368-1141内線762～765

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）	備考
									金額（千円）	
20	工務課	公共下水道雨水工事（八幡-1-16工区）に伴う配水管移設工事	多賀城市町前三丁目地内	施工延長 L= 10.0m 雨水排水路添架工（HPPE） φ 75mm L= 18.0m 簡易挿入弁 φ 75mm 1基 仕切弁設置工 φ 75mm 1基 排水設備工 φ 50mm 1箇所 土工 一式	H30.11.21	H31.3.25	指名	（有）加藤鉄工所	5,500	
21	工務課	平成30年度笠神八幡線道路整備事業に伴う配水管移設工事設計業務委託	多賀城市栄一丁目、桜木二丁目地内	管路布設替詳細設計（開削） 一式 ｸﾞｯｶｲﾙ鑄鉄管φ300mm 施工延長 L=180m（開削） ｸﾞｯｶｲﾙ鑄鉄管φ200mm 施工延長 L= 20m（開削） ｸﾞｯｶｲﾙ鑄鉄管φ100mm 施工延長 L= 30m（開削）	H30.11.21	H31.3.15	随契	（株）日新技術コンサルタント東北事務所	2,500	
22	工務課	平成30年度公道内配水管等修繕に係る舗装復旧	多賀城市鶴ヶ谷二丁目22地先他	施工箇所 1.5箇所 舗装工 L交通 A=145㎡ A交通 A= 11㎡ 区画線設置工 一式 仕切弁高さ調整工	H30.11.21	H31.3.15	指名	（株）渡邊舗装工業	2,700	
23	工務課	平成30年度一般国道45号下馬地区電線共同溝事業に伴う配水管移設工事	多賀城市下馬五丁目地内	施工延長 L= 64.2m ポリエチレン管布設工 φ 50mm L= 64.2m 仕切弁設置工 φ 50mm 1基 排水設備工 φ 50mm 2箇所 土工 一式 舗装工（本復旧） A= 9.5㎡ 舗装工（仮復旧） A= 58.8㎡	H30.12.7	H31.3.15	指名	発向興業（株）	5,000	
24	工務課	平成30年度森郷配水池緊急遮断弁機器更新工事	利府町森郷字大窪南66-5	森郷配水池緊急遮断弁用機器更新工事 一式 森郷配水池緊急遮断弁電動開閉機用機器更新工事 一式 森郷配水池緊急遮断弁盤用機器更新工事 一式 緊急遮断弁トリガー機構撤去工事 一式 既設盤及び遠方監視装置機能改造 一式 その他・撤去・据付・試運転調整等 一式	H30.12.7	H31.3.25	指名	前澤エンジニアリングサービス（株）東北営業所	3,790	