（様式第 16 号）

令和５年度みやぎ環境交付金事業（計画・実績）概要書

市町村名	多賀城市
事業名	西部児童センター遊戯室天井照明ＬＥＤ化更新工事

＜事業目的＞

二酸化炭素削減効果	計画：3,245kg-CO_2 実績：3,121kg-CO_2
その他の効果	

・本市では、未来の世代へより良い環境を引き継いでいくため、令和３年３月に「第三次多賀城市環境基本計画」を策定し、良好な環境の保全などに関する施策を総合的かつ計画的に推進するほか、豊かな自然環境を守り持続可能で安心して暮らせるまちを将来の世代にわたって引き継いでいくため、令和４年２月に多賀城市「ゼロカーボンシティ」を宣言し、２０５０年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すこととしている。その取組みの一環として、脱炭素・再生エネルギーの推進を図るため、市内公共施設の照明灯具の一部をＬＥＤ照明灯具へ更新し、消費電力を抑え、二酸化炭素排出量を削減すると共に、環境の保全に寄与することを目的とする。

＜事業内容＞

・当年度の事業費：計画：3,500 千円
　　実績：3,135 千円
　　（工事請負費）
・当年度の事業量：LED 天井照明　16 灯
・事業実施期間：計画：R5.8.1～R5.10.31
　　実績：R5.5.23～R5.11.13