

多賀城市立図書館移転事業に関する進捗状況及び今後のスケジュールについて

1 主な取組の経過及び進捗状況

年月日	会議名等	概要・議題
平成25年11月22日	教育委員会定例会 (平成25年第11回)	「第二次多賀城市立図書館基本計画」及び「多賀城市立図書館移転計画」策定
平成25年11月25日	行政経営会議	「第二次多賀城市立図書館基本計画」及び「多賀城市立図書館移転計画」について報告・説明 多賀城市立図書館の管理運営に指定管理者制度を導入することについて承認
平成25年12月2日	東日本大震災調査特別委員会(第28回)	「第二次多賀城市立図書館基本計画」及び「多賀城市立図書館移転計画」について説明
平成26年3月12日	教育委員会臨時会(平成26年第2回)	多賀城市立図書館条例の一部改正案(指定管理者による管理運営)を市議会に上程することを決定
平成26年3月27日	市議会臨時会	多賀城市立図書館条例一部改正(指定管理者による管理運営)
平成26年4月15日	東日本大震災調査特別委員会(第33回)	移転する図書館の平面プラン及び施設構成について説明
平成26年4月28日	第1回多賀城市立図書館指定管理者選定委員会	市立図書館移転事業の概要説明及び指定管理者候補者選定に関する審査方法等について確認
平成26年5月7日	第2回多賀城市立図書館指定管理者選定委員会	申請者より選定委員に対し企画提案内容の説明及び質疑の後、審査・審議によりカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を指定管理者候補者として選定
平成26年5月15日	教育委員会臨時会(平成26年第4回)	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を指定管理者候補者にすること及び図書館運営に関する基本事項について承認

平成26年5月19日	行政経営会議	カルチャ・コンビニエンス・クラブ株式会社を指定管理者候補者にする ことについて報告及び図書館運営に 関する基本事項について承認
平成26年5月27日	東日本大震災調査特別委 員会（第34回）	指定管理者の候補者選定、教育財産の 取得、図書館条例一部改正の概要につ いて説明
平成26年6月4日	東日本大震災調査特別委 員会（第35回）	企業信用調査結果、Tカード導入に関 する検討結果について説明
平成26年6月11日 6月13日	市議会定例会	(1) 財産取得 (2) 図書館条例の一部改正 ア 設置位置の変更 イ 開館時間及び休館日の設定 ウ その他所要の改正 (3) 市立図書館指定管理者の指定
平成26年9月25日	図書館システム構築業務 事業者選定委員会	公募により実施。2社が参加し、業務 要求水準書に基づく事業提案及びシ ステムのデモンストレーション等 により富士通株式会社東北支社を候補 者として選定
平成26年10月31日	東日本大震災調査特別委 員会（第38回）	多賀城市立図書館移転事業に関する 進捗状況及び今後のスケジュールに ついて

2 今後の取組及びスケジュール

(1) 財産取得の変更

再開発ビルA棟の建築計画及び新市立図書館の平面プラン確定に伴い、面積及び取得価格について次のとおり変更となります。

■変更前

面積	3, 171. 95㎡
取得価格	912, 370, 000円

■変更後

面積	3, 450. 08㎡
取得価格	1, 825, 341, 000円

(2) 内装工事及び什器備品の整備（400,000千円）

「第二次多賀城市立図書館基本計画」及び「多賀城市立図書館移転計画」に基づく施設の機能を整えるために必要となる内装工事及び什器備品の整備は、再開発ビルA棟の建築工事と一体的に整備することとし、多賀城駅北開発株式会社に依頼します。また、これらの経費400,000千円（概算）は、財産取得に要する経費1,825,341千円と合わせて建設費負担金とし同社に支出します。

(3) 移転・開館準備業務及び図書館運営業務の委託（295,000千円）

図書データの修正・整理、IC化への対応、資料の搬出・搬入のための準備業務等は、現図書館の運営業務と平行し平成27年4月から具体業務に着手します。

また、移転・開館準備業務及び平成27年度図書館運営業務の一部（奉仕業務）は、指定管理者候補者であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に委託し、現図書館から新図書館への円滑な移行を図ります。

なお、資料の整理・搬出、配架、機器類の設置・点検、職員研修等のため、現図書館は新図書館オープン時期の約4ヶ月前から休館する予定ですが、移動図書館車及び地区公民館内の分室は、新図書館オープン直前まで運営します。